

7

3号 新川 堤防亀裂 新潟市西区新通

延長：右岸 124.2m

施工者：(株)新潟藤田組

実施中

着手前



令和6年1月9日 右岸側 終点から起点を望む

施工中



令和7年11月4日 右岸側 終点から起点を望む

被害の詳細

堤防基盤の液状化による堤体の沈下。堤防亀裂（約20cm）

堤防基盤の液状化対策として、堤防下の地盤の改良（中層混合処理）を終えた様子。今後その上に築堤を行う。

