

8

4号 新川 堤防亀裂 新潟市西区新通

延長：右岸 55.1m
施工者：(株)新潟藤田組

実施中

着手前



令和6年3月1日 右岸側 起点から下流を望む

施工中



令和7年11月4日 右岸側 起点から下流を望む

被害の詳細

堤防基盤の液状化による堤体の沈下、堤防亀裂

堤防の撤去・二重締切りを終え、堤防下の地盤改良を行っている様子。

