

9

# 5号 新川 堤防亀裂 新潟市西区新田

延長：左右岸 185.1m

施工者：(株)本間組

実施中

着手前



令和6年1月18日 右岸側 笠木橋から下流を望む

施工中



令和8年4月22日 右岸側 笠木橋から下流を望む



## 被害の詳細

堤防基盤が液状化したことで堤体が不均一に沈下。それにより亀裂が発生。

堤防復旧に向けて、仮の堤防を作り、液状化した地盤の改良を行った。その上に再度築堤を行う作業中。

