

(別添1)PCB廃棄物重量・試験結果一覧表

工 事 番 号： 道防橋公第1601-00-00-03号
工 事 名： (一)西飛山能生線 道路更新防災(公共橋補)大沢橋塗装塗替工事

令和7年度

缶 No.	全重量 (kg)	空缶重量 (kg)	内容量 (kg)	種 類	大沢橋 塗膜成分分析結果(令和04年09月21日 既存塗膜調査)					
					含有量試験(mg/kg)				溶出試験(mg/L)	
					PCB	鉛	総クロム	総水銀	鉛又は その化合物	六価クロム 化合物
1	171.2	25.0 (トラム缶)	146.2	塗膜片・副資材他						
2	91.0	25.0 (トラム缶)	66.0	〃	1.1	1.5%	0.16%	0.09	0.11	0.02未満
3	51.8	25.0 (トラム缶)	26.8	〃						
4	87.0	25.0 (トラム缶)	62.0	〃						
5	77.8	25.0 (トラム缶)	52.8	〃						
6	34.4	25.0 (トラム缶)	9.4	〃						
7	39.2	25.0 (トラム缶)	14.2	〃						
8	33.4	25.0 (トラム缶)	8.4	〃						
9	36.0	25.0 (トラム缶)	11.0	〃						
10	77.0	25.0 (トラム缶)	52.0	〃						
11	47.6	25.0 (トラム缶)	22.6	〃						
12	39.0	25.0 (トラム缶)	14.0	〃						
13	181.2	25.0 (トラム缶)	156.2	〃						
14	161.0	25.0 (トラム缶)	136.0	〃						
合計	1127.6	350.0	777.6	塗膜片・副資材他						

(注意)： 当方では、上記廃棄物の仕分け等を行いません。