

13

1号 中ノ口川
堤防法面崩壊 新潟市南区下塩俵

延長：右岸 114.3m
施工者：(株)堤組

完了

着手前



令和6年1月2日
右岸側 起点 大野大橋から上流を望む

竣工



令和7年4月10日
右岸側 起点 大野大橋から上流を望む



被害の詳細

堤防に亀裂・液状化が発生

堤防基盤の液状化対策として、
地盤改良工（中層混合処理工法）
を行った。

