令和元年度完成　優良工事選定評定結果（土木部・交通政策局）

No.	部局名	所管部所名	受賞工事	会社名	施行地	工期	工事概要		優良工事推薦選評
							請負額	工事内容	
1	土木部	村上地域振興局地域整備部	二級河川百川　広域河川二級（防災安全） 伏越工工事	(株)小池組	村上市 九日市 地内	平成31年 2月5日 ～ 令和2年 3月20日	200,176,300円	(実)延長　68.1m サイフォン工　1式	本工事は、二級河川百川の護岸整備に伴う既設サイフォンの河川計画断面に合わせた移設改築工事である。狭隘部での大深度施工であり、4段ある切梁間の施工可能範囲を広く確保するため、仮設材の計画を再検討し火打ち材の省略や構造物の均しコンクリート利用による切梁の代替え等、山留材による支障部の範囲を縮小させるなど、作業効率の向上に努め、制約の多い中、無事故で工期内に完成させた。
2	土木部	村上地域振興局地域整備部	一般国道345号 防交橋公 新八幡橋耐震補強工事	(株)内山組	村上市 勝木 地内	平成31年 3月26日 ～ 令和2年 1月19日	219,292,920円	橋梁工　1式（P1橋脚耐震補強ポリマーセメントモルタル吹付工：70m2）、 土留工　1式（STEP工法）	本工事は、新八幡橋の橋脚耐震補強工事である。勝木川の河口に架かる橋で、気象・波浪による影響を受けやすい現場条件であったが、大型土のうの流出防止など対策を行い無事故で安全に工事を進めた。また、鮭漁期が行われる10月、素潜り漁が行われる6月は、河川内作業の制約があったが、地元漁協と何度も協議調整を重ね、無事工期内に工事を完成することができた。
3	土木部	新発田地域振興局地域整備部	一級河川駒林川防安（3か年）掘削・重点　築堤・護岸工事	(株)小林組	阿賀野市 山口 地内	平成31年 3月18日 ～ 令和2年 3月10日	87,461,000円	(実)延長 L=334m、築堤工 L=278m、護岸工 L=270m、 排水路工 L=260m、取付道路 1式	本工事は、旧水原町ほぼ中央を流下する駒林川の築堤・護岸工を整備することにより、度重なる浸水被害を軽減する工事である。人家隣接地において騒音・振動が発生しやすい築堤工、仮設鋼矢板工及び既設構造物取壊し工等を細心の注意を払いつつ苦情無く工事を完成させた。
4	土木部	新発田地域振興局地域整備部	一般国道460号（阿賀浦橋）防災安全（公共橋補）桁補強（その2）工事	藤木鉄工(株)	阿賀野市 下里 地内	平成30年 10月30日 ～ 令和2年 3月19日	75,942,600円	橋梁補修工（P2～P4）1式 縦桁補強工　1式、伸縮装置設置工　1式、床版補修工　1式、補鋼桁補修工　1式、横桁補修工　1式、橋門構補修工　1式	本工事は、一般国道460号に架かる阿賀浦橋の補修工事である。桁下は河川協議により非出水期、橋上は交通量が多いため夜間施工という条件の中、別途発注の近接工事との工程調整や計画的な資材や作業員等の手配等により、工期内に施工を完了した。 また、事前説明や騒音対策等により、近隣からの苦情・事故等もなく、安全に現場を完了させた。
5	土木部	新潟地域振興局地域整備部	一級河川大通川防安(3か年)掘削地盤改良(その2)工事	(株)本間組	新潟市 北区 内沼 地内	令和1年 8月1日 ～ 令和2年 3月31日	222,702,700円	(実)延長L=329m、固化処理工 V=28,803m3	本工事は、一級河川大通川の河川改修事業における地盤改良工事である。改良下部の工業用導水管について、「地中レーザー探査による位置の把握」、「GNSS測位システム等による改良深度の管理」により、安全且つ確実に施工し、工期内に完成させた。また、「パワーブレンダー工法　技術指針」に基づく性能照査を行い、より精度の高い品質管理に努めた。
6	土木部	新潟地域振興局新津地域整備部	(主)新潟村松三川線　防災安全緊急(法面) 落石防護柵設置工事	(株)大野建設	五泉市 笹目 地内	平成31年 3月26日 ～ 令和2年 1月8日	104,107,500円	施工延長L=49.5m 落石防護柵工L=198.0m2	(主)新潟村松三川線は新潟市を起点とし、村松市街地から阿賀町へ至る幹線道路である。本工事は防災点検で危険箇所に指定され、過去に落石も発生していることから斜面からの落石対策のため、落石防護柵を設置する工事である。防護柵設置位置は、用地確保が困難なため、現道路区域内の狭い範囲での施工を余儀なくされる。また、施工時に基礎部の地盤が崩壊しやすい地盤であることが判明したため、孔壁保護工法を採用して基礎部の工事を実施した。現道路肩部で制約の多い現場環境に加え施工時に工法変更が生じたものの適切かつ迅速な対応により、事故なく安全に工事を完成させた。
7	土木部	新潟地域振興局津川地区振興事務所	(主)新発田津川線白川道路（仮称）白川大橋下部工（A1橋台）工事	(株)巴山組	東蒲原郡 阿賀町 川口 地内	平成30年 1月30日 ～ 令和1年 12月27日	187,980,760円	橋台工1基（橋台1基、場所打杭工φ2000-10.0m 8本） 土留工1式（土留杭H300 27本、グラウンドアンカー工 27本）	本工事は、阿賀野川を渡河する橋梁下部工工事である。現道交通を確保しながら、現道脇を切り下げて橋台を構築するため施工は非出水期に限定された。躯体の品質確保を最優先しながら、コンクリート品質管理システム(県試行)を採用してひび割れの無いコンクリート構造物を工期内に完成させた。

令和元年度完成　優良工事選定評定結果（土木部・交通政策局）

No.	部局名	所管部所名	受賞工事	会社名	施行地	工期	工事概要		優良工事推薦選評
							請負額	工事内容	
8	土木部	三条地域振興局地域整備部	一般国道403号小須戸田上道路　道路改良工事	小柳建設(株)	南蒲原郡田上町湯川～田上地内	平成30年10月3日～令和1年12月13日	195,117,200円	延長　L=916.9m　幅員　W=6.5m 掘削工　V=21,600m3　下層路盤工　A=16,942m2 側溝　L=3,622m	本路線は新潟市・田上町・加茂市・三条市にとっては産業経済、通勤通学等の地域にとって欠くことのできない重要な路線である。周辺には耕作地が広がっており、関係者が使用する農道などがあり、迂回路・用排水路を切り換えながら施工する必要があった。関係者と密に調整を行いICT技術を活用し工期内に完成させ、R2.3.22に供用開始することができた。
9	土木部	長岡地域振興局地域整備部	太田川防災安全(総流防)砂・緊急改築床固工事	(株)安藤組	長岡市蓬平町地内	令和1年5月31日～令和2年2月29日	55,647,900円	垂直壁コンクリート179m3、側壁コンクリート42m3、 水叩コンクリート49m3、流路工14.5m	本工事は、太田川中流に設置された床固の改築工事である。出水や降雪により施工期間が限られる中、適切な施工管理、工程のフォローアップを行い、円滑に現場を完了した。コンクリート打設時には、型枠固定用鉄筋を通常より密に配置し型枠の僅かな歪みを防止するなど工夫し、良好な出来形の構造物を完成させた。
10	土木部	長岡地域振興局地域整備部	(一)滝谷三和線防安点検通学路(内地県道)BOXカルバート設置　工事	(株)大石組	長岡市上条町地内	平成30年9月13日～令和1年8月28日	172,101,240円	ボックスカルバート26.5m、ボックスカルバート26.6m、消雪工148m、土留工1式	本工事は、国道404号と国道17号を接続し、市中心部の交通渋滞の緩和や救急医療施設へのアクセス向上を目的とする重要路線の道路改良に伴うボックスカルバート設置工事である。市道となる大型の現場打ちボックスカルバートであり、品質確保が課題となる工事であったが、「コンクリート品質管理システム」の利用や、養生の工夫等により、良好な品質を確保し、工事を完成させた。
11	土木部	長岡地域振興局地域整備部	(国)290号　人面橋上部工(製作・架設)工事	藤木鉄工(株)	長岡市人面地内	平成30年11月6日～令和1年11月21日	148,951,000円	延長　48.1m、鋼桁工　1連 桁架設工　1式	本工事は、国道290号道路改良の橋梁架け替え工事に伴う橋梁上部工工事である。大型車が頻繁に往来する国道に隣接した中で、桁高が2.7mにもなる鋼橋の架設を行うため、周辺環境に気を配りながら慎重に施工を進める必要があった。また、連日猛暑日が続く中、作業を効率化することにより完全週休二日を確保し、無事故で工期内に工事を完成させた。
12	土木部	南魚沼地域振興局地域整備部	主要地方道塩沢大和線地域基零柳古新田交差点道路改良工事	(株)種村建設	南魚沼市柳古新田地内	平成31年3月26日～令和2年2月28日	97,757,200円	(実)延長　256.5m、下層路盤工　3,277㎡、 側溝　355m、土留工　1式、消雪工　383m	本事業は、県道2路線と市道が交わる変則五差路であり、周辺地域を結ぶ交通の要所となっているため交通量が多く、交通事故が懸念されることから、早期完了が求められていた。 現場は、信号機や架空線、上下水道等多くの物件があることに加え、小学校の通学路として利用されていること等、制約の多い工事であったが、関係者との調整や安全管理に努め、工期内に完成させた。
13	土木部	十日町地域振興局地域整備部	国道253号　県単舗装道補修　切削オーバーレイ工事	上越舗道(株)	十日町市山本町地内	平成31年2月22日～令和1年8月3日	21,358,080円	舗装道補修　延長　L=357m 舗装道補修工　A=3,110m2 (切削オーバーレイ)	本工事は、国道253号の舗装道補修工事である。本工事箇所は主要幹線道路であり、国道117号との交差点を含んでいるため交通量が多い区間である。そこで工事施工に関し、関係機関と綿密に協議を行い工事による交通渋滞を回避すべく夜間作業を実施することとした。誘導員配置を適切に行い、安全な工事に努めた。また、地域住民に工事の周知を徹底することにより、苦情もなく円滑に工事を完了することができた。
14	土木部	上越地域振興局地域整備部	一級河川馬場川29年災河川災害復旧工事	(株)野本組	妙高市大字下濁川地内	平成30年7月25日～令和1年7月31日	119,576,520円	L=172.5m、ブロック張工136.0㎡、ブロック積工833.0㎡、 根継工15.4m、根固工18.7m、仮道工1.0式	本工事は、平成29年、台風21号による出水で被災した河川護岸の災害復旧工事である。施工箇所は河川幅も狭く法線も曲線半径が小さい箇所が連続しており、河床部の巨石が施工の支障となり、背後地は急峻な斜面であることから冬期間は雪崩の危険がある等、制約の多い工事であったが、仮設工や安全管理、工程管理を工夫・徹底し、工期内に工事を完成させた。

令和元年度完成　優良工事選定評定結果（土木部・交通政策局）

No.	部局名	所管部所名	受賞工事	会社名	施行地	工期	工事概要		優良工事推薦選評
							請負額	工事内容	
15	土木部	上越地域振興局地域整備部上越東維持管理事務所	坪野地区防災・安全(地すべり対策)その2工事	大陽開発(株)	上越市浦川原区坪野地内	平成30年12月4日～令和1年8月9日	67,426,560円	土留工　1式 大型フトン籠 110m×4段	本工事は、人家や道路等を地すべりによる被害から軽減又は防止するために地すべり防止施設を新設する工事である。当該現場は、脆弱な地質のため、常に掘削面や周辺地表面の状況を注視する必要があり、施工上の工夫をしながら工事を行った。また、工事現場の週休2日も達成したうえで出水期前に現場を完成させる等、適切な工程管理と安全管理を行い、無事故で工期内に工事を完成させた。
16	土木部	佐渡地域振興局地域整備部	(主)佐渡一周線竹ヶ鼻バイパス(仮称)竹ヶ鼻トンネル工事	福田・共栄・遠藤特定共同企業体	佐渡市莚場地内	平成28年12月22日～令和1年8月30日	2,630,776,320円	トンネル本体工(実)延長　L=503m、(有効)幅員6.0 (7.0)m、トンネル工　L=503m、トンネル掘削工 L=501.7m、巻立工 L=503m、坑門工(起点側、終点側　2箇所) 1式	本トンネルは主要地方道佐渡一周線の多田から莚場までの間に位置し、近隣住民や県内外の観光客にとって重要な道路トンネルである。 しかし、トンネルの地質は、全体的に脆弱な地山であり、天端崩落、切羽の肌落ち、大きな変状が発生しやすい地山であったが、掘削方法の変更、掘削管理手法の見直しを行いながら、地山状況に応じた掘削を行い無災害で工事を工期内に完成させた。
17	土木部	佐渡地域振興局地域整備部	(主)佐渡一周線災害推進費(野浦地区)落石対策その1工事	中部川崎(株)	佐渡市野浦地内	平成31年1月21日～令和2年3月15日	258,683,100円	法面工(ロープ伏せ工A=2,592m2、ロープ掛け工A=157m、岩接着工A=59m2、モルタル吹付工A=307m2)	工事箇所は、斜面長150mを超える急勾配・広大斜面で落石の危険性が高い場所にアクセスする厳しい作業環境である上、現道はバス路線であり、時間規制による交通確保が必要であったが、着手時には周辺箇所も含めた法面調査を行い、落石危険箇所を詳細に把握し、的確な安全対策を実施した。また、交通確保のため作業時間が限られる中、大幅な増工にも対応し、工期内に工事を完成させた。
18	土木部	流域下水道事務所	長岡処理場　流入渠・沈砂池ポンプ棟耐震化　工事	㈱福田組	長岡市上柳町地内	平成30年10月4日～令和1年12月26日	224,278,900円	補強工　1式、塗装工　1式、地下水噴出対策　1式	長岡処理場の流入渠・沈砂池ポンプ棟の耐震補強対策として、後施工せん断補強筋とコンクリート増打、可とう継手の設置を行う工事である。 流入渠内部では、□2.0m×2.0mの函体内に、φ600㎜の仮設管渠で通水しながらの狭小空間で施工を行ったり、また沈砂池ポンプ棟では、施工により発生する粉塵が近接する稼働中ポンプに悪影響を与えないよう、粉塵の飛散防止を目的に作業空間を密閉にせざるを得ないなど厳しい作業環境にあった。このため酸欠・硫化水素等による事故防止や粉塵等による健康被害の防止の観点から、いかに安全に作業する空間を確保することが課題の工事であった。この課題に対し、作業員と念入りな検討を重ね、丁寧な安全対策案を検討し確実に実施したものである。 また、床版を施工中に地下水が噴出するというアクシデントが発生したものの、その都度、関係者と協議・調整を積極的に行い工期内に無事故で完成させた。
19	交通政策局	新潟地域振興局新潟港湾事務所	新潟港(東港区)聖籠海岸侵食対策3号突堤工事	(株)本間組	北蒲原郡聖籠町大字網代浜地内	平成31年3月27日～令和2年2月9日	102,638,900円	突堤工：1基、基礎工：1式 異形ブロック据付：222個 (被覆ブロック　4t：21個、8t：95個、12t：106個)	本工事は、海岸侵食対策を目的とした突堤築造工事である。現場が浅海域であり波浪影響を強く受けるという制約のある工事であったが、被覆ブロック部の間詰め処理による堤体の堅固化や既設先行マウンドの堆積砂撤去による堤体不等沈下防止、堤体部洗堀現象への抑制方策等を実施し、長期的な耐久性を有する突堤を築造した。また、施工機械・工具等の工夫により既設構造物の損傷回避、工期短縮及び安全確保を図った結果、トラブルなく無事故で工事を完了させた。
20	交通政策局	新潟地域振興局新潟港湾事務所	新潟港(西港区)防波堤災害復旧(西突堤)工事	(株)加賀田組	新潟市中央区窪田町地内	平成30年9月12日～令和1年12月20日	289,057,600円	突堤工54.1m、本体工21.6m、消波工54.1m、場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ(本体工)V=730m3(上部工)V=1015m3、異形ﾌﾞﾛｯｸ製作167個 、取壊し工(砕岩浚渫)V=1032m3(静的破砕)V=944m3	本工事は、度重なる風浪により被災した新潟西港西突堤の一部を原形復旧する工事である。工事箇所は進行方向の異なる波が複雑にぶつかりあう特殊な場所で、海象変化が非常に大きく、風浪等の影響で不稼働日の発生による工程遅延や海難事故が懸念された。施工中も何度か風浪により一時中断を余儀なくされたが、工程短縮となる施工方法の提案や徹底した工程管理により工程遅延を回避するとともに、無事故無災害で工事を完了した。

令和元年度完成　優良工事選定評定結果（土木部・交通政策局）

No.	部局名	所管部所名	受賞工事	会社名	施行地	工期	工事概要		優良工事推薦選評
							請負額	工事内容	
21	交通政策局	新潟地域振興局新潟港湾事務所	新潟港（西港区）廃棄物埋立護岸管理浚渫土砂桝築堤その4工事	(株)福田組	新潟市中央区西船見町地内	令和1年5月29日～令和2年3月13日	207,669,000円	港湾工　1式 築堤工　L=412m 固化処理工　V=10,215m3 連節ブロック工　A=2,389m2 被覆石　V=999m3	本工事は、新潟西港区の浚渫土砂受入のための土砂桝築堤工事である。10月末までの現場完了、海際工事のための越波対策及び隣接工事との同時進行といった制約のある工事であったが、工程管理を綿密かつ積極的に行い、効率的な改良ヤード位置の変更、仮設道路計画等の様々な工夫や製品の大型化を図ることにより、作業効率を大幅に向上させた。その結果、制約の多い現場環境であったが、無事故で現場施工を無事10月末までに完了させた。
22	交通政策局	佐渡地域振興局地域整備部（港湾空港）	両津漁港　岸壁耐震強化（その2）工事	(株)本間組	佐渡市両津夷地内	平成31年3月20日～令和2年3月15日	136,072,000円	（実）延長　L=44.50m アンカー工　N=38本	本工事は、島内水産業の拠点である両津漁港-5.5m岸壁の耐震強化工事である。現施設は、幅58cmのブロックを4段に組み合わせた直立消波ブロック構造で、ここにグランドアンカーを設置するため、位置だしや削孔作業には高い精度と技術が要求され、長尺ケーシング管やデジタル水平器の採用により、高い精度で工期内に工事を完成させた。
23	土木部	都市局営繕課	加茂病院改築建築工事	戸田・加賀田・小柳特定JV	加茂市青海町地内	平成28年6月22日～令和1年6月12日	3,922,577,280円	鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 地上6階建て 延床面積 13,960.84㎡（全体完成時・附属建物含む） 病床数168床	本工事は、加茂・田上地域に密着した医療を提供する病院の改築工事である。病院を運営しながらの工事であり、利用者や病院関係者の安全に配慮し、病院の運営に影響が及ばないよう、関係者との調整を密に行い、工程管理及び品質管理に努めた。また、土壌汚染や地下埋設物など、不測の事態に対し、状況に応じて、協議・提案を行い、適切に対応した。
24	土木部	都市局営繕課	佐渡警察署(仮称)電気設備工事	大明電業(株)	佐渡市竹田字内新川地内	平成30年6月18日～令和1年8月9日	254,049,480円	電灯設備一式、動力設備一式、受変電設備一式、発電設備一式、誘導支援設備一式、テレビ共同受信設備一式、監視カメラ設備一式、自動火災報知設備一式、通信配管設備一式、情報表示設備一式、拡声設備一式、呼出設備一式、入退室管理設備一式、特殊設備一式、構内配電線路一式、構内通信線路一式、昇降機設備一式	本工事は、建物一般の電気設備工事の他に、監視カメラ設備、呼出設備などの弱電設備や、高圧引込設備など、多種に渡る工事を良く取りまとめた。また、警察署独自の特殊設備など通常と異なる仕様の機器が多く施工難度が高かった。さらに、機器の搬入及び試験方法等に創意工夫し品質管理にとても気を配った。長期間の工事であったが、現場全体の安全活動に協力し、電気工事での安全管理も優れており、無事故で完成させた。
25	土木部	都市局営繕課	加茂病院改築衛生設備工事	ナカムラ・研冷特定共同企業体	加茂市青海町地内	平成28年9月26日～平成31年4月26日	597,695,760円	病院改築に係る衛生器具設備、給排水給湯ガス設備、消火設備、医療ガス設備等の新営工事	本工事は現病院の老朽化が著しく新耐震基準を満たしていないことから現敷地内で改築整備する病院の衛生設備工事である。天井及び壁面において他工事と錯綜し器具や配管の納まりが厳しかったが、綿密な施工計画、工程管理により良好な品質を確保し工期内に竣工させた。また、安全管理が適切に実施され協力企業への安全教育も良好で無事故で竣工させた。

令和元年度完成　農業土木等優良工事選定結果（農地部）

No.	地域機関名	工事名	施行地	工事概要		請負者	工期	選　評
				請負額(円)	工事内容			
1	村上地域振興局 農林振興部	県営ため池等整備事業 神納用水路地区　第1次工事	村上市 小岩内	265,337,600	用水路工　296.80m	(株)福田組	R01.9.17～ R02.3.25	○老朽化した隧道を鋼製支保材とCoパネルで補強、改修する工事。 ・3つの断面が存在し一部曲線区間もあったが、3Dスキャナー測量で現況断面を詳細に把握したことで、工程遅延防止や組立精度向上が図れた。 ・隧道内は狭く、直上は民地で、施工延長が長かったが、施工における各種工夫、適切な工程管理と安全対策で工期内に完了させた。 ・地域住民への現場説明会の開催や祭りへの協力、工事看板の設置、地元要望に対する対応等地域と密着した活動を積極的に実施した。
2	村上地域振興局 農林振興部	県営かんがい排水事業 三面川左岸（1期）地区　第40次工事	村上市 新屋	72,510,900	用水路工　128.77m	(株)横井組	R01.9.9～ R02.3.13	○老朽化した隧道をFRPグリット材とモルタルで補強、改修する工事。 ・異形鉄筋による補修工法からFRPグリット工法への変更やその管理方法を提案し、工期短縮や適切な品質確保に努めた。 ・隧道内は狭く、湧水や空洞も多かったが、施工における各種工夫、適切な工程管理と安全対策で工期内に完了させた。 ・技術者が農業水利施設補修工事品質管理士の資格を有しており、工事内容を適確に把握、施工したことにより品質確保が図れ、出来映えが良い。
3	新発田地域振興局 農村整備部	県営かんがい排水事業 阿賀野川右岸（1期）地区 万十郎川排水機場第13次工事	新発田市 砂山 新潟市北区 新鼻	353,614,500	排水樋管工　1.00箇所	(株)岩村組	H30.12.11～ R02.3.23	○福島潟内での排水樋管、樋門（柔構造コンクリート構造物）工事。 ・仮締切工、地盤改良工において、使用材料や施工法についての技術提案で施工性の向上、コスト縮減、安全性の向上が図れた。 ・マスコンクリートのひび割れ防止対策として、温度応力解析に基づく膨張剤や繊維材の使用、Co締固時の工夫で品質の確保が図れた。 ・周辺住宅や環境へのきめ細やかな対策を行うとともに、6回の現場見学会や工事看板、HP開設等でNN事業のイメージアップに寄与した。
4	新潟地域振興局 農林振興部	県営地盤沈下対策事業 新潟中東地区　山崎排水路第1次工事	新潟市江南区 山二ツ、鵜ノ子	87,188,200	排水路工　76.70m	(株)広瀬建設	R01.8.5～ R02.3.27	○既設排水路を切梁式コンクリート矢板護岸に改修する工事。 ・県内での施工事例が少なく、軟弱地盤での施工であったが、笠コン打設における型枠の工夫等で施工性や品質確保に努め、他工事の模範となった。 ・想定外の地下水低下対策や光ケーブル等の支障物が多くあったが、適切な工程管理により工期内に完了させ、出来ばえは非常に良好である。 ・都市近郊現場において、現場見学会の開催、人感センサー付照明等の設置等地域に対するきめ細やかな対応で苦情なく工事を完成させた。

令和元年度完成　農業土木等優良工事選定結果（農地部）

No.	地域機関名	工事名	施行地	工事概要		請負者	工期	選　評
				請負額(円)	工事内容			
5	新潟地域振興局 巻農業振興部	県営かんがい排水事業 西蒲原排水4期地区　新木山川排水路第25次工事	新潟市西蒲区 打越	156,388,220	護岸工　54.13m 橋梁工　1.00箇所 附帯工　1.00式	(株)堤組	H30.5.18～ R02.2.20	○住宅地に近接する鋼矢板排水路とPC橋梁工事。 ・概算発注工事で仮設を含め設計がない状況であったが、積極的に現地測量、施工案提示を行い、三者会議での設計確定に大きく寄与した。 ・橋台Coの締固めやひび割れ抑制対策等施工時や養生時の各種工夫（透明型枠、養生テープ）で品質の確保に努め、出来ばえが非常に良い。 ・地元のための施設維持管理上の貢献を行うとともに、大型工事看板の設置、工事新聞発行等で農業水利施設へのPR、理解促進に努めた。
6	新潟地域振興局 巻農業振興部	県営かんがい排水事業 西蒲原排水4期地区　大荒江排水機場第1次工事	新潟市西蒲区 福島	384,768,120	機場土木工事　1.00式 排水路工　54.90m	(株)吉田建設	H30.6.26～ R02.3.24	○県道、住宅地に近接する排水機場土木工事と鋼矢板排水路工事。 ・機場敷地内に複雑な配置で造成される各種構造物の緻密な仮設、施工計画、施工順序を適確に立案し、工期内の確実な施工を可能とした。 ・継杭時の特殊ジョイントの使用及びCo打設時の締固めやひび割れ抑制対策等施工時や養生時の各種工夫で品質の確保に努め、出来ばえが良い。 ・騒音振動対策、大型工事看板の設置、まつりへの参加、清掃作業等地域と密着した活動を積極的に実施した。
7	糸魚川地域振興局 農林振興部	県営農地環境整備事業 大和川地区　区画整理第4次工事	糸魚川市 大和川	97,938,275	区画整理　4.60ha	(株)カネタ建設	H30.10.11～ R02.3.13	○中山間地内で地盤条件が悪い環境でのほ場整備。 ・地形勾配1/25で沢形状、水を含むと軟化する土質条件下において、現場状況を踏まえた適確な排水対策を講じ、良好な状態での施工に努めた。 ・厳密な測量、施工管理の基、礫層対策や表土確保対策等耕作者の営農を考慮したきめ細やかな施工を行い、出来ばえは良好である。 ・2つの小学生の職場体験の受け入れ、地域の草刈り、豪雨時の泥水処理等積極的に地元への社会貢献に多く取り組んだ。 ・隣接する簡易水道や生活用水施設への汚濁水流入防止対策やイベントへの積極的な参加等地元住民への配慮、社会貢献に取り組んだ。

令和元年度完成　優良工事選定結果（農林水産部）

整理番号	振興局等	工事区分	工　事　名	施　工　地	請負額（円）	請負者	約定工期（履行日）	優　良　工　事　推　薦　選　評
1	新潟地域振興局	治山	防災林造成（海岸）工事	胎内市中村浜	105,393,500	（株）岩村組	H31.3.28 ～R2.3.27 （R2.3.12）	当施工地は、海岸工事特有の越波や湧水処理等の制約が多い中、適切な施工及び工程管理により工事を完了している。また、2箇所の排水施設や管理斜路などの付帯工事や、曲線部のブロック積など特殊な工事であるにも関わらず、外観・仕上がりは良好である。
2	糸魚川地域振興局	林道	地方創生道整備推進交付金・県営・基幹道海沢線風波工区開設工事	糸魚川市大字市振	38,760,700	（株）山岸組	R1.6.28 ～R2.2.11 （R2.2.10）	当施工地は、急峻な地形より、長大な擁壁工（L型プレキャスト擁壁）を施工する工事であったが、施工管理の能力が高く、短い工期で工期内に完了している。特に、最新の施工管理ソフトやリアルタイム測量器具を導入するなど施工者の熱意は高い。