表１．メニューの進捗評価の基準

| メニューの進捗評価 | 進捗状況 | 内容 |
|---|---|---|
| D | 検討開始 | ハード対策：基礎調査、可能性調査、事業スキームの検討<br>ソフト対策：業務内容、活動内容、システム仕様等の検討 |
| C | 合意形成 | ハード対策：合意形成、地方自治法等法律上の手続き、事業計画の変更<br>ソフト対策：合意形成、地方自治法等法律上の手続き、庁内事務手続き |
| B | 事業着手 | ハード対策：予算要望、基本設計、実施設計、施設建設開始<br>ソフト対策：維持管理業務の共同発注手続き、システム構築手続き |
| A | 事業開始 | ハード対策：統廃合完了、供用開始<br>ソフト対策：維持管理業務の共同発注、事務の共同化開始 |

# 広域化・共同化計画　進捗管理表（令和７年度　新潟県）

| No. | 分類 | | a.広域的な連携メニュー | | b.参加市町村<br>団体等 | c.実施主体 | d.取組時期<br>短期（～5年間）<br>（R5～R9） | d.取組時期<br>中期（～10年間）<br>（R10～R14） | d.取組時期<br>長期（～30年間）<br>（R15～R34） | f.取組時期に対する進捗状況<br>○ 予定通り、△ 予定未達、× 進捗なし | f.デジタル化の推進に関わる取組に該当 | g.PPP/PFIの推進に関わる取組に該当 | h.メニューの進捗評価<br>短期<br>R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 中期<br>R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | 長期<br>R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | i.当該年度(R7)に実施した取組 | j.来年度の取組予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 妙高浄化センター(農集)<br>→妙高ｸﾘｱｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ | 妙高市 | 妙高市 | ・接続協議　・財産処分<br>・法手続き　・接続工事 | ・供用開始 | | ○ | | | | | B | | | | | | | | | | | | ・財産処分　・法手続き | ・詳細設計 |
| 2 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 相川浄化センター<br>→国府川浄化センター | 佐渡市 | 佐渡市 | ・基本方針策定<br>・基本設計<br>・事業計画変更 | ・詳細設計<br>・接続工事 | ・接続工事<br>・供用開始 | ○ | | | | | B | | | | | | | | | | | | 道路占用事前協議 | 基本方針策定委託 |
| 3 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 相川処理場<br>→朝日浄化センター | 村上市 | 村上市 | ・事業計画変更<br>・詳細設計(処理場廃止含む) | ・接続工事<br>・供用開始<br>・財産処分<br>・処理場廃止工事 | | ○ | | | | | C | | | | | | | | | | | | 該当地区会長会議時に事業説明を実施 | 詳細設計ほか業務委託 |
| 4 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 門前・鋳物師処理場<br>→朝日浄化センター | 村上市 | 村上市 | ・事業計画変更<br>・詳細設計(処理場廃止含む) | ・接続工事<br>・供用開始<br>・財産処分<br>・処理場廃止工事 | | ○ | | | | | C | | | | | | | | | | | | 該当地区会長会議時に事業説明を実施 | 詳細設計ほか業務委託 |
| 5 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 三面処理場<br>→朝日浄化センター | 村上市 | 村上市 | ・事業計画変更<br>・詳細設計(処理場廃止含む) | ・接続工事<br>・供用開始<br>・財産処分<br>・処理場廃止工事 | | ○ | | | | | C | | | | | | | | | | | | 該当地区々長に事業説明を実施 | なし |
| 6 | | | 汚水処理施設の統廃合 | し尿処理の広域化<br>※加茂市衛生センター | 加茂市　　加茂市・田上町消防衛生保育組合 | 加茂市 | ・検討<br>・全体計画変更<br>・事業計画変更 | ・基本設計<br>・詳細設計<br>・工事 | ・供用開始<br>・協定内容の確認 | ○ | | | | | C | | | | | | | | | | | | し尿等処理方針の決定 | 全体計画変更 |
| 7 | | | 汚泥処理の共同化 | 能生浄化センター<br>→糸魚川浄化センター<br>（濃縮汚泥の共同処理） | 糸魚川市 | 糸魚川市 | ・統合の検討<br>・詳細設計 | ・統合のための工事<br>・供用開始 | | ○ | | | | | D | | | | | | | | | | | | 能生浄化センター汚泥処理施設更新基本設計において、更新or統合の費用比較のため統合の検討を実施した。 | 事業計画の変更 |
| 8 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 大長谷処理場<br>→せきかわ浄化センター | A-1<br>関川村、胎内市 | 関川村 | ・接続先の不明水対策<br>・接続協議 | ・財産処分<br>・全体計画の見直し<br>・事業計画の変更<br>・基本設計<br>・関係機関協議<br>・実施設計 | ・接続工事<br>・供用開始 | △ | | | D | D | 未着手 | | | | | | | | | | | | 接続先の不明水対策 | 接続先の不明水対策 |
| 9 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 島見浄化センター<br>→新井郷川浄化センター | B-2-1<br>流域（新井郷川）、新潟市 | 新潟市 | ・詳細設計<br>・接続工事 | ・接続工事<br>・供用開始 | | ○ | | | B | B | B | | | | | | | | | | | | ・実施設計（詳細設計）<br>・接続工事 | ・接続工事 |
| 10 | | 汚水処理の広域化（市町村界を越えた取組） | 汚水処理施設の統廃合 | 西野処理場<br>→新潟浄化センター | B-2-2<br>流域（新潟）、新潟市 | 新潟市 | ・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | B | B | B | | | | | | | | | | | | ・接続工事 | ・接続工事 |
| 11 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 大潟処理場<br>→新潟浄化センター | B-2-2<br>流域（新潟）、新潟市 | 新潟市 | ・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | B | B | B | | | | | | | | | | | | ・接続工事 | ・接続工事 |
| 12 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 白根浄化センター<br>→西川浄化センター | B-4<br>流域（西川）、新潟市 | 新潟市 | ・統合検討 | ・統合検討の結果により決定 | ・統合検討の結果により決定 | ○ | | | D | D | D | | | | | | | | | | | | ・統合検討 | ・統合検討 |
| 13 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 安田浄化センター<br>→新井郷川浄化センター | B-5<br>流域（新井郷川）、阿賀野市 | 阿賀野市 | ・統合検討 | ・統合検討の結果により決定 | ・統合検討の結果により決定 | ○ | | | D | D | D | | | | | | | | | | | | ・基礎調査 | ・基礎調査 |
| 14 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 大和処理場<br>→新井郷川浄化センター | B-5<br>流域（新井郷川）、阿賀野市 | 阿賀野市 | ・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | B | A | A | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 松浦処理場<br>→新井郷川浄化センター | B-8<br>流域（新井郷川）、新発田市 | 新発田市 | ・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | A | A | A | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 中井処理場<br>→新井郷川浄化センター | B-8<br>流域（新井郷川）、新発田市 | 新発田市 | ・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | B | A | A | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 扇潟処理場<br>→新井郷川浄化センター | B-8<br>流域（新井郷川）、新発田市 | 新発田市 | ・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | B | B | B | | | | | | | | | | | | ・施設建設 | ・施設建設 |
| 18 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 李崎浄化センター<br>→長岡浄化センター | C-4<br>流域（長岡）、長岡市 | 長岡市 | ・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | B | A | A | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 田麦山クリン＆クリン<br>→長岡浄化センター | C-4<br>流域（長岡）、長岡市 | 長岡市 | ・事業計画変更 | ・接続工事<br>・供用開始 | | △ | | | C | C | C | | | | | | | | | | | | ・なし | ・事業計画変更 |
| 20 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 塚山地区処理場<br>→長岡浄化センター | C-4<br>流域（長岡）、長岡市 | 長岡市 | ・事業計画変更 | ・接続工事<br>・供用開始 | | △ | | | C | C | C | | | | | | | | | | | | ・なし | ・事業計画変更 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 計画 | 汚水処理の広域化（市町村内の取組） | 汚水処理施設の統廃合 | 吉谷処理場<br>→長岡浄化センター | C-5<br>流域（長岡）、小千谷市 | 小千谷市 | ・統合検討<br>・接続協議<br>・事業計画変更<br>・詳細設計 | ・接続工事<br>・供用開始 | | ○ | | | D | D | D | | | | | | | | | | | | | ・接続協議書作成<br>・接続協議<br>・財産処分手続き | ・基本設計<br>・接続協議<br>・事業計画変更 |
| 22 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 須原終末処理場<br>→堀之内浄化センター | D-1<br>流域（堀之内）、魚沼市 | 魚沼市 | ・全体計画変更 | ・事業計画変更<br>・詳細設計 | ・接続工事<br>・供用開始 | ○ | | | D | D | D | | | | | | | | | | | | | ・内部検討<br>・全体計画変更 | ・内部検討 |
| 23 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 上条終末処理場<br>→堀之内浄化センター | D-1<br>流域（堀之内）、魚沼市 | 魚沼市 | ・全体計画変更 | ・事業計画変更 | ・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | ○ | | | D | D | D | | | | | | | | | | | | | ・内部検討<br>・全体計画変更 | ・内部検討 |
| 24 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 並柳処理場<br>→堀之内浄化センター | D-1<br>流域（堀之内）、魚沼市 | 魚沼市 | ・全体計画変更<br>・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | B | B | B | | | | | | | | | | | | | ・接続工事<br>・財産処分<br>・全体計画変更 | ・接続工事 |
| 25 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 雁坂下処理場<br>→堀之内浄化センター | D-1<br>流域（堀之内）、魚沼市 | 魚沼市 | ・全体計画変更<br>・事業計画変更<br>・詳細設計<br>・接続工事 | ・接続工事<br>・供用開始 | | ○ | | | D | D | D | | | | | | | | | | | | | ・内部検討<br>・全体計画変更 | ・内部検討<br>・事業計画変更 |
| 26 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 新雁坂下処理場<br>→堀之内浄化センター | D-1<br>流域（堀之内）、魚沼市 | 魚沼市 | ・全体計画変更<br>・事業計画変更<br>・詳細設計<br>・接続工事 | ・接続工事<br>・供用開始 | | ○ | | | D | D | D | | | | | | | | | | | | | ・内部検討<br>・全体計画変更 | ・内部検討<br>・事業計画変更 |
| 27 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 田中処理場<br>→堀之内浄化センター | D-1<br>流域（堀之内）、魚沼市 | 魚沼市 | ・全体計画変更<br>・事業計画変更 | ・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | | ○ | | | D | D | D | | | | | | | | | | | | | ・内部検討<br>・全体計画変更 | ・内部検討<br>・事業計画変更 |
| 28 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 守門南部処理場<br>→堀之内浄化センター | D-1<br>流域（堀之内）、魚沼市 | 魚沼市 | ・全体計画変更<br>・事業計画変更 | ・事業計画変更<br>・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | | ○ | | | D | D | D | | | | | | | | | | | | | ・内部検討<br>・全体計画変更 | ・内部検討<br>・事業計画変更 |
| 29 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 高倉処理場<br>→堀之内浄化センター | D-1<br>流域（堀之内）、魚沼市 | 魚沼市 | ・全体計画変更 | ・事業計画変更<br>・詳細設計<br>・接続工事 | ・接続工事<br>・供用開始 | ○ | | | D | D | D | | | | | | | | | | | | | ・内部検討<br>・全体計画変更 | ・内部検討 |
| 30 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 原処理場<br>→堀之内浄化センター | D-1<br>流域（堀之内）、魚沼市 | 魚沼市 | ・全体計画変更 | | ・事業計画変更<br>・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | ○ | | | D | D | D | | | | | | | | | | | | | ・内部検討<br>・全体計画変更 | ・内部検討 |
| 31 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 大和クリーンセンター<br>→六日町浄化センター | D-2<br>流域（六日町）、南魚沼市 | 南魚沼市 | ・詳細設計 | ・接続工事 | ・供用開始 | ○ | | | B | C | B | | | | | | | | | | | | | ・都市計画決定<br>・都市計画法事業認可変更<br>・下水道法事業計画変更 | 基本設計 |
| 32 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 山辺里処理場<br>→朝日浄化センター | 村上市 | 村上市 | ・事業計画変更<br>・詳細設計(処理場廃止含む)<br>・接続工事<br>・供用開始<br>・財産処分 | ・処理場廃止工事 | | ○ | | | C | C | C | | | | | | | | | | | | | 該当地区会長会議時に事業説明を実施 | 詳細設計ほか業務委託 |
| 33 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 西神納処理場<br>→村上浄化センター | 村上市 | 村上市 | ・事業計画変更<br>・詳細設計(処理場廃止含む)<br>・接続工事<br>・供用開始<br>・財産処分<br>・処理場廃止工事 | | | ○ | | | C | C | B | | | | | | | | | | | | | 詳細設計等業務委託 | ・接続工事<br>・供用開始<br>・財産処分<br>・処理場廃止詳細設計 |
| 34 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 東神納処理場<br>→村上浄化センター | 村上市 | 村上市 | ・事業計画変更<br>・詳細設計(処理場廃止含む) | ・接続工事<br>・供用開始<br>・財産処分<br>・処理場廃止工事 | | ○ | | | C | C | B | | | | | | | | | | | | | 詳細設計等業務委託 | ・処理場廃止詳細設計 |
| 35 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 神納処理場<br>→村上浄化センター | 村上市 | 村上市 | ・事業計画変更<br>・詳細設計(処理場廃止含む)<br>・接続工事<br>・供用開始<br>・財産処分 | ・処理場廃止工事 | | ○ | | | C | C | B | | | | | | | | | | | | | 詳細設計等業務委託 | ・処理場廃止詳細設計 |
| 36 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 乙処理場<br>→中条浄化センター | 胎内市 | 胎内市 | ・財産処分<br>・事業計画の変更<br>・都市計画下水道の変更<br>・関係機関協議<br>・基本設計<br>・実施設計 | ・接続工事 | ・接続工事<br>・供用開始 | ○ | | | D | D | B | | | | | | | | | | | | | ・事業計画の変更 | ・基本設計 |
| 37 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 黒川処理場<br>→中条浄化センター | 胎内市 | 胎内市 | ・財産処分<br>・事業計画の変更<br>・都市計画下水道の変更<br>・関係機関協議<br>・基本設計<br>・実施設計 | ・接続工事<br>・供用開始 | | ○ | | | D | D | B | | | | | | | | | | | | | ・事業計画の変更 | ・基本設計 |
| 38 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 羽茂浄化センター<br>→小木浄化センター | 佐渡市 | 佐渡市 | ・河川協議　・修正設計<br>・貯留正接基本設計<br>・接続工事　・事業計画変更 | ・供用開始　・詳細設計<br>・用地買収　・改築工事 | | △ | | | B | B | B | | | | | | | | | | | | | 河川協議 | 修正設計、貯留施設基本設計、接続工事 |
| 39 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 日野川処理場<br>→中央浄化センター | 阿賀町 | 阿賀町 | ・統合検討<br>・事業計画変更 | ・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | ・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | ○ | | | D | D | D | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 西川処理場<br>→中央浄化センター | 阿賀町 | 阿賀町 | ・統合検討<br>・事業計画変更 | ・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | ・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | ○ | | | D | D | D | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 広谷処理場<br>→中央浄化センター | 阿賀町 | 阿賀町 | ・統合検討<br>・事業計画変更 | ・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | ・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | ○ | | | D | D | D | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 白崎処理場<br>→内川浄化センター | 阿賀町 | 阿賀町 | ・統合検討<br>・事業計画変更 | ・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | ・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | ○ | | | D | D | D | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | メニュー | ○ | 汚水処理施設の統廃合 | 前川浄化センター<br>→長岡中央浄化センター | 長岡市 | 長岡市 | ・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | A | A | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | 汚水処理施設の統廃合 | おおみしま地区処理場<br>→小国浄化センター | 長岡市 | 長岡市 | ・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | B | B | B | | | | | | | | | | | | | | 接続工事 | 接続工事<br>供用開始 |
| 45 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 岡南北部浄化センター<br>→長岡中央浄化センター | 長岡市 | 長岡市 | ・事業計画変更<br>・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | C | B | B | | | | | | | | | | | | | | 接続工事 | 接続工事 |
| 46 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 千谷沢地区処理場<br>→小国浄化センター | 長岡市 | 長岡市 | ・事業計画変更 | ・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | | ○ | | | C | B | B | | | | | | | | | | | | | | 詳細設計 | 接続工事 |
| 47 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 両高地区集落排水処理場<br>→和島浄水センター | 長岡市 | 長岡市 | ・事業計画変更<br>・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | C | B | B | | | | | | | | | | | | | | 詳細設計 | 詳細設計 |
| 48 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 中沢地区集落排水処理場<br>→和島浄水センター | 長岡市 | 長岡市 | ・事業計画変更<br>・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | C | C | B | | | | | | | | | | | | | | | 詳細設計 |
| 49 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 塩谷浄化センター<br>→栃尾下水処理センター | 長岡市 | 長岡市 | ・事業計画変更<br>・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | C | B | B | | | | | | | | | | | | | | 詳細設計 | 接続工事 |
| 50 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 福多浄化センター<br>→栄下水処理センター | 三条市 | 三条市 | ・接続工事<br>・供用開始 | | | △ | | | C | B | B | | | | | | | | | | | | | | ・接続工事 | ・接続工事<br>・財産処分 |
| 51 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 帯織浄化センター<br>→栄下水処理センター | 三条市 | 三条市 | ・接続工事<br>・供用開始 | | | △ | | | B | B | B | | | | | | | | | | | | | | ・接続工事<br>・財産処分 | ・供用開始 |
| 52 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 吉野屋浄化センター<br>→大潟浄化センター | 三条市 | 三条市 | ・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | B | B | A | | | | | | | | | | | | | | ・接続工事<br>・供用開始 | |
| 53 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 南部浄化センター<br>→今町終末処理場 | 見附市 | 見附市 | ・事業計画変更<br>・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | C | B | B | | | | | | | | | | | | | | 接続管渠整備工事　L=0.8km | 接続管渠整備工事　L=0.8km<br>マンホールポンプ整備工事　N=1式 |
| 54 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 上北谷浄化センター<br>→今町終末処理場 | 見附市 | 見附市 | ・事業計画変更<br>・詳細設計<br>・接続工事 | ・接続工事<br>・供用開始 | | ○ | | | C | B | B | | | | | | | | | | | | | | 実施設計業務委託　N=1式 | 接続管渠整備工事　L=1.0km |
| 55 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 保明地区排水処理場<br>→横場地区排水処理場 | 田上町 | 田上町 | ・統合検討 | ・統合検討 | ・事業計画変更<br>・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | ○ | | | D | D | D | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 鐙島クリーンセンター<br>→十日町市下水処理センター | 十日町市 | 十日町市 | ・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | B | B | B | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 下条クリーンセンター<br>→十日町市下水処理センター | 十日町市 | 十日町市 | ・詳細設計<br>・接続工事 | ・接続工事<br>・供用開始 | | ○ | | | B | B | B | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 横根処理場<br>→穴沢処理場 | 魚沼市 | 魚沼市 | ・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | B | A | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 土樽・松川浄化センター<br>→湯沢浄化センター | 湯沢町 | 湯沢町 | ・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | B | B | B | | | | | | | | | | | | | | 接続工事 | 供用 |
| 60 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 赤倉浄化センター<br>→池の平浄化センター | 妙高市 | 妙高市 | ・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | B | B | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 有田地区処理場<br>→上越市下水道センター | 上越市 | 上越市 | ・事業計画変更<br>・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 津有南部地区処理場<br>→上越市下水道センター | 上越市 | 上越市 | ・事業計画変更<br>・詳細設計<br>・接続工事<br>・供用開始 | | | ○ | | | C | B | B | | | | | | | | | | | | | | ・接続工事 | ・接続工事 |
| 63 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 三郷地区処理場<br>→上越市下水道センター | 上越市 | 上越市 | ・事業計画変更<br>・詳細設計<br>・接続工事 | ・供用開始 | | △ | | | C | B | B | | | | | | | | | | | | | | ・詳細設計、河川協議 | |
| 64 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 金谷和田西部地区処理場<br>→上越市下水道センター | 上越市 | 上越市 | ・事業計画変更<br>・詳細設計<br>・接続工事 | ・接続工事<br>・供用開始 | | ○ | | | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | 汚水処理施設の統廃合 | 岡野町地区処理場<br>→上越市下水道センター | 上越市 | 上越市 | ・統合検討 | ・事業計画変更<br>・詳細設計 | ・接続工事<br>・供用開始 | ○ | | | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | |

県全土における汚泥集約処理検討

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 維持管理の共同化の推進 | 汚泥処理の共同化 | 汚泥処理の広域化（下越地域）<br>※新潟市内に集約を予定 | B-1<br>流域(新潟,新津,新井郷川,西川)<br>新潟市<br>新発田市<br>村上市<br>燕市<br>阿賀野市<br>佐渡市<br>阿賀町 | 未定 | ・集約の実施有無の検討<br>・スケジュール案の検討 | ・汚泥処理量の精査<br>・拠点施設の決定<br>・施設整備の手続き<br>・施設等の整備 | ・施設等の整備<br>・供用開始 | ○ | | | D | D | D | | | | | | | | | | | | ・集約実施有無の検討<br>・スケジュール案の検討 | ・集約実施有無の検討<br>・スケジュール案の検討 |
| 67 | | 汚泥処理の共同化 | 汚泥処理の広域化（中越地域）<br>※中越流泥センター | C-1<br>流域(長岡)<br>長岡市<br>三条市<br>加茂市<br>柏崎市<br>見附市<br>田上町<br>出雲崎町 | 未定 | ・部分更新の実施 | ・情報収集及び共有 | ・大規模更新の実施<br>・汚泥処理量の精査<br>・汚泥処理の広域化及び<br>PPP/PFI手法の導入検討 | ○ | | | B | B | B | | | | | | | | | | | | ・更新工事 | ・更新工事 |
| 68 | | 汚水処理施設の統廃合 | し尿処理の広域化(下越地域)<br>※新潟市内に集約を予定 | B-3<br>流域(新潟,新津,新井郷川,西川)<br>新潟市<br>阿賀野市 | 未定 | ・広域化開始時期の検討 | ・し尿処理量の把握と、し尿受入施設整備の手続き等 | ・施設等の整備(処理能力内での処理を基本) | ○ | | | D | D | D | | | | | | | | | | | | ・し尿処理施設状況整理 | ・し尿処理施設状況整理<br>・処理量確認 |
| 69 | | 汚水処理施設の統廃合 | し尿処理の広域化(中越地域)<br>※自然環境浄化センター（し尿受入施設） | C-3<br>柏崎市<br>刈羽村 | 柏崎市 | ・工事<br>・供用開始 | ・協定内容の確認 | ・協定内容の確認<br>・機械、電気設備<br>の更新 | ○ | | | B | B | A | | | | | | | | | | | | ・R7(2025)年10月1日に受入開始<br>・機械設備・電気設備工事については、今年度中の工事完了を予定しており、R8(2026)年4月1日から供用開始 | 特になし |
| 70 | | 汚泥処理の共同化 | 汚泥処理の広域化<br>※両津浄化センター<br>※相川浄化センター<br>※小木浄化センター<br>※赤泊浄化センター | 佐渡市 | 佐渡市 | ・集約検討 | ・供用開始 | | △ | | | D | C | C | | | | | | | | | | | | 国府川浄化センター内に下水道汚泥肥料化施設の仮設準備 | 国府川浄化センター内の下水道汚泥肥料化施設の仮設及び肥料化試験（国府川浄化センター分） |
| 71 | | 汚水処理施設の統廃合 | し尿処理の広域化<br>※燕市衛生センター<br>※燕市下水終末処理場 | 燕市 | 燕市 | ・検討<br>・事業計画変更<br>・基本計画策定<br>・基本設計 | ・詳細設計<br>・施設整備<br>・供用開始 | | ○ | | | C | C | B | | | | | | | | | | | | ・交付金要望<br>・情報収集 | 基本計画の策定 |
| 72 | | その他 | 下水道公社等の活用 | B-6<br>流域(新井郷川)<br>流域(新津)<br>新発田市<br>五泉市<br>阿賀野市<br>佐渡市<br>聖籠町<br>阿賀町 | 未定 | ・情報収集<br>・事例研究<br>・共同購入の効果検討の継続 | ・経済的かつ効率的な維持管理手法の検討継続 | ・経済的かつ効率的な維持管理手法の検討継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | | その他 | 下水道公社等の活用 | B-7<br>流域(西川)<br>燕市<br>弥彦村 | 未定 | ・情報交換<br>・事例研究<br>・共同購入の効果検討の継続<br>・弥彦村ポンプ監視システム移設 | ・経済的かつ効率的な維持管理手法の検討継続 | ・経済的かつ効率的な維持管理手法の検討継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | その他 | 下水道公社等の活用 | C-2<br>流域(長岡)<br>長岡市<br>小千谷市<br>見附市<br>田上町<br>出雲崎町 | 未定 | ・情報収集<br>・事例研究<br>・共同購入の効果検討の継続 | ・経済的かつ効率的な維持管理手法の検討継続 | ・経済的かつ効率的な維持管理手法の検討継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他 | 下水道公社等の活用 | D-3<br>流域(堀之内)<br>流域(六日町)<br>十日町市<br>魚沼市<br>南魚沼市<br>湯沢町<br>津南町 | 未定 | ・情報収集<br>・事例研究<br>・共同購入の効果検討の継続 | ・経済的かつ効率的な維持管理手法の検討継続 | ・経済的かつ効率的な維持管理手法の検討継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 追加ハード | その他 | DXの推進 | 新潟県<br>全市町村 | 未定 | ・情報検討<br>・導入検討 | ・情報検討<br>・導入検討 | ・情報検討<br>・導入検討 | ○ | 1 | | D | D | D | | | | | | | | | | | | | |
| | 追加ソフト | 人材育成の共同化 | 技術研修等の共同実施 | 新潟県<br>全市町村 | 新潟県 | ・下水道事業担当者研修(下水道場) | ・下水道事業担当者研修(下水道場) | ・下水道事業担当者研修(下水道場) | ○ | | | A | A | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | 災害時対応の共同化 | 災害支援<br>(全県での取組) | 新潟県<br>全市町村 | 新潟県<br>全市町村 | ・合同訓練<br>・資機材調査<br>(災害支援) | ・合同訓練<br>・資機材調査<br>(災害支援) | ・合同訓練<br>・資機材調査<br>(災害支援) | ○ | | | A | A | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | 災害時対応の共同化 | 災害支援<br>(上越地域) | E-1<br>糸魚川市<br>妙高市<br>上越市 | 糸魚川市<br>妙高市<br>上越市 | ・災害支援に関する検討<br>→協定の締結<br>・相互支援の実施 | ・継続<br>→定期的な支援内容等の見直し | ・継続<br>→定期的な支援内容等の見直し | ○ | | | D | D | D | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他 | 包括的民間委託<br>※中郷浄化センター | 上越市 | 上越市 | ・移行 | | | ○ | | | A | A | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他 | 包括的民間委託<br>※浦川原浄化センター | 上越市 | 上越市 | ・仕様検討<br>・予算措置<br>・移行 | | | ○ | | | B | A | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) | 検討開始率 （メニューの進捗評価のうちD以上のもの/取組中止を除いたメニュー数） | | | | | | | | | | 34% | 33% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | (2) | 合意形成率 （メニューの進捗評価のうちC以上のもの/取組中止を除いたメニュー数） | | | | | | | | | | 29% | 19% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | (3) | 事業着手率 （メニューの進捗評価のうちB以上のもの/取組中止を除いたメニュー数） | | | | | | | | | | 30% | 34% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | (4) | 事業開始率 （メニューの進捗評価のうちA以上のもの/取組中止を除いたメニュー数） | | | | | | | | | | 7% | 14% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 汚水処理施設の統廃合完了地区数（過年度合計） | 2 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (5) | 汚水処理施設の統廃合計画地区数 | 58 | 58 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 汚水処理施設の統廃合進捗 | 3% | 10% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | |
| | (6) | デジタル化の推進に関わる取組メニュー数（過年度累積） | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (7) | PPP/PFIの推進に関わる取組数（過年度累積） | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (8) | 事業化中止数（過年度累積） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | (9) | メニュー数（過年度累積） | 70 | 70 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |