柏崎地域整備部における原発避難路整備の実施状況

・工事実施中は赤字で表記
・前回掲載から変更の箇所は下線で表記

※本表に掲載している対策内容は予備設計段階におけるものであり、今後、変更となる場合があります。

○道路改良

（R8.11.4時点）

路線名	工区名	地名	対策工（予定）	令和７年度	令和８年度
国道252号	山室改良	柏崎市山室	道路改良L=0.8km	橋梁予備設計（完了）	測量（実施中） 地質調査（実施中） 詳細設計（実施中）
国道252号	安田改良	柏崎市上田尻～安田	道路改良L=3.3km		概略設計（完了）
国道352号	荒浜改良	柏崎市荒浜	道路改良L=0.9km		用地買収（実施中） 工事（実施中）
国道353号	石黒改良	柏崎市高柳町石黒	道路改良L=4.1km		航空写真図化（完了） 予備設計（実施中）
主要地方道柿崎小国線	小村峠改良	柏崎市田屋	道路改良L=5.6km	概略検討（完了）	調査（実施中）

○橋梁耐震補強

路線名	橋梁名	地名	橋梁諸元	対策工（予定）	令和７年度	令和８年度
国道252号	安田跨線橋	柏崎市安田	橋長87m　２径間	鋼製橋脚補強 橋脚基礎補強 支承取替	調査（完了） 復元設計（完了） 耐震性能照査（完了）	予備設計（実施中）
国道252号	山根橋	柏崎市山室	橋長56m　３径間	橋脚補強 橋脚基礎補強 支承取替 落橋防止構造 縁端拡幅	予備設計（完了）	地質調査（完了） 詳細設計（実施中）
国道252号	早瀬橋	柏崎市高柳町岡田	橋長61m　２径間	橋脚補強 支承取替	予備設計（完了）	地質調査（完了） 詳細設計（実施中）
国道291号	小坂橋	柏崎市南条～安田	橋長61m　２径間	橋脚補強 橋脚基礎補強 支承取替 横変位拘束構造	予備設計（完了）	地質調査（完了） 詳細設計（実施中）
国道352号	枇杷島跨線橋	柏崎市柳橋町～新橋	橋長319m　11径間	橋脚補強 橋脚基礎補強 支承取替	調査（完了）	耐震性能照査（実施中）
国道353号	綾子舞橋	柏崎市折居	橋長162m　６径間	橋脚補強 支承取替	予備設計（完了）	測量（実施中） 詳細設計（実施中）
国道353号	出合橋	柏崎市高柳町石黒	橋長58m　２径間	橋脚補強 橋脚基礎補強 支承取替 横変位拘束構造	予備設計（完了）	詳細設計（実施中）
国道353号	仲橋	柏崎市高柳町石黒	橋長137m　３径間	橋脚補強 橋脚基礎補強 支承取替	予備設計（完了）	測量（実施中） 詳細設計（実施中）
国道353号	中川橋	柏崎市高柳町石黒	橋長81m　２径間	橋脚補強 橋脚基礎補強 支承取替 縁端拡幅	予備設計（完了）	測量（実施中） 詳細設計（実施中）
国道353号	小岩大橋	柏崎市高柳町石黒	橋長251m　７径間	橋脚補強 橋脚基礎補強 支承取替	予備設計（完了）	測量（実施中） 詳細設計（実施中）
国道353号	御幸橋	柏崎市新道	橋長60m　３径間	パイルベント橋脚補強 支承取替 横変位拘束構造	予備設計（完了）	地質調査（完了） 詳細設計（実施中）
国道353号	岩屋橋	柏崎市折居	橋長105m　２径間	橋脚補強 橋脚基礎補強 支承取替 横変位拘束構造 縁端拡幅	予備設計（完了）	測量（実施中） 詳細設計（実施中）

○雪崩対策

路線名	工区名	地名	対策工（予定）	令和７年度	令和８年度
国道252号	岡野町雪崩	柏崎市高柳町岡野町	雪崩防護擁壁（補強土壁）L=70m	予備設計（完了）	詳細設計（実施中） 工事（予定）
国道353号	野田雪崩	柏崎市野田	雪崩予防柵（鉛直式せり出し防止柵）L=15m	予備設計（完了）	詳細設計（完了） 工事（実施中）
国道353号	上向雪崩	柏崎市上向	雪崩防護擁壁（補強土壁）L=65m	予備設計（完了）	詳細設計（実施中） 工事（予定）

○地すべり・急傾斜地対策

路線名	工区名	地名	対策工（予定）	令和７年度	令和８年度
国道352号	大崎地すべり	柏崎市西山町大崎	横孔ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 集水井工 アンカー工　等	予備設計（完了）	測量（完了） 地質調査（実施中）
国道352号	向山急傾	柏崎市宮川	崩壊土砂防護柵L=120m	予備設計（完了）	測量（完了） 調査（実施中） 詳細設計（実施中）
国道352号	宮川地すべり	柏崎市宮川	横孔ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 集水井工 アンカー工　等	予備設計（完了）	測量（完了） 地質調査（実施中）
国道353号	石黒（ｳﾊﾞｶﾞ沢）地すべり	柏崎市高柳町石黒	横孔ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 抑止杭工	予備設計（完了）	地質調査（実施中）
国道353号	石黒（峯坂）地すべり	柏崎市高柳町石黒	横孔ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 アンカー工	予備設計（完了）	測量（実施中） 地質調査（実施中）

○土石流対策

路線名	工区名	地名	対策工（予定）	令和７年度	令和８年度
国道352号	宮川沢・高浜小・椎谷観音堂土石流	柏崎市宮川 他	砂防堰堤N=3基	概略検討（完了）	測量（実施中） 予備設計（実施中）

○消融雪施設整備

路線名	工区名	地名	対策工（予定）	令和７年度	令和８年度
国道352号	椎谷	柏崎市椎谷	消融雪施設等　L=200m	水源調査（完了）	詳細設計（実施中）
国道352号	荒浜	柏崎市荒浜	散水延長　L=150m 井戸　２基	水源調査（完了）	さく井工事（実施中）
国道352号	枇杷島	柏崎市柳橋町～新橋	散水延長　L=460m 井戸　２基	水源調査（完了）	さく井工事（実施中）
国道353号	女谷	柏崎市女谷	散水延長　L=990m 井戸　３基	水源調査（完了）	さく井工事（実施中）
国道252号	安田	柏崎市安田	散水延長　L=500m 井戸　２基	水源調査（完了）	さく井工事（実施中）
国道291号	武石	柏崎市東条	消融雪施設等　L=600m	水源調査（完了）	詳細設計（実施中）